

OGGETTO:

Lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro Intermodale
OPERE CIVILI

- 1) Ampliamento piazzale operativo del terminal intermodale (CUP: G54F23000480008)
- 2) Predisposizione alimentazione in BT e MT per gru a portale (CUP: G54F23000490008).

APPALTATORE

Bertolo s.r.l. con sede in Via Pian di Pan n. 29 – Fiume Veneto (PN)

CONTRATTO: stipulato in data 20.12.2024

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Premesso che

a seguito di procedura di gara espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO online", l'appalto è stato aggiudicato a all'impresa BERTOLO SRL con sede in Fiume Veneto (PN) che ha offerto il ribasso del 3,60% e pertanto per un importo netto di euro 1.919.313,25, oltre ad IVA, così determinato:

importo a base d'asta per l'esecuzione dei lavori	euro 1.951.564,17
a dedurre ribasso del 3,60%	euro <u>70.256,31</u>
restano	euro 1.881.307,86
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	euro <u>38.005,39</u>
sommano	euro 1.919.313,25

Considerato che

il verbale di consegna definitiva dei lavori è stato sottoscritto in data 14/01/2025 dal direttore dei lavori ing. Angelo Della Toffola e dall'impresa BERTOLO S.R.L.;

il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui trattasi, come stabilito dall'articolo A.14 del Capitolato speciale d'appalto risulta fissato in giorni 240 decorrenti dalla data del verbale di consegna, viene a scadere il 11/09/2025.

Preso atto che

l'art. 8, comma 1, lettera l) dell'Allegato I.2 al Codice prevede che il RUP autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione;

l'art. 121, comma 8 del Codice dispone che "sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori".

Richiamato

il contratto d'appalto in oggetto in data 20/12/2024 tra Interporto – Centro Ingresso di Pordenone S.p.A e dell'impresa BERTOLO S.R.L. di Fiume Veneto (PN).

Dato atto che

in data 27/08/2025 con nota assunta con Prot. n. 175, la ditta appaltatrice BERTOLO S.R.L. avanzava richiesta di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori di 90 gg, con posticipo del termine per l'ultimazione lavori in data 09/12/2025.

Rilevato che

il Direttore dei Lavori incaricato, ing. Angelo Della Toffola, valutate le condizioni che hanno determinato la richiesta di proroga, con nota del 05/09/25 ha determinato un accoglimento della richiesta dell'appaltatore, esprimendo parere favorevole alla concessione della proroga richiesta, confermando la nuova data per l'ultimazione dei lavori il 09/12/2025, in quanto ha ritenuto che le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate ed ascrivibili a reali ed effettive, con particolare riguardo alle straordinarie e atipiche condizioni meteorologiche avvenute nella scorsa primavera, che non hanno consentito un regolare svolgimento dei lavori che desse garanzia della perfetta esecuzione dell'opera.

Richiamato altresì

L'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, il quale prevede che "se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al presente Capitolato speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine indicato nel verbale di consegna ed eventualmente aggiornato con atti successivi per effetto di eventuali periodi di sospensioni dei lavori".

Riscontrato che

dai rilevamenti effettuati nel sito dell'Arpa Fvg, da parte del sottoscritto RUP, relativamente gli effettivi giorni di pioggia avvenuti dalla data di inizio dei lavori corrispondenti a giorni 60, come da tabella allegata.

i lavori di pavimentazione adiacenti alla nuova cabina enel, facente parte dei lavori di predisposizione alimentazione in BT e MT per gru a portale da parte dell'appaltatore Grimel srl, potranno essere realizzati una volta posato il relativo prefabbricato, programmato entro la fine del mese di ottobre.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto in riferimento alla richiesta effettuata dall'impresa BERTOLO S.R.L ed il successivo parere espresso dal Direttore dei Lavori riguardo alla proroga di 90 giorni

DETERMINA

di concedere all'impresa BERTOLO S.R.L **una proroga di 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione dei lavori di cui all'oggetto.


Pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene a **scadere il giorno 25/11/2025**.

La presente proroga è concessa a titolo gratuito, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo o indennizzo, e con l'espressa condizione che l'impresa esecutrice non potrà avanzare alcuna pretesa economica ulteriore, né fare valere diritti in contrasto con quanto previsto dal contratto d'appalto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Pordenone, 05 settembre 2025

Si allega la tabella con i dati Arpa dei giorni di pioggia

Il Responsabile Unico del Progetto
(Arch. Andrea Gregorutti)



Stazione: Pordenone Meteo

(Alt: 23 m. s.l.m - Lat: 45.953618 - Lon: 12.681257)

settembre 9901

mese	giorno*	Pioggia mm	Temp. min °C	Temp. med °C	Temp. max °C	Umidita' min %	Umidita' med %	Umidita' max %	Vento med km/h	Vento max km/h	Dir. V. max °N	Radiaz. KJ/m2	Press. med hPa
1	1	0.0	1.5	5.2	8.9	-	-	-	-	-	-	3672	-
1	2	0.0	-0.3	3.7	6.9	-	-	-	-	-	-	2288	-
1	3	0.0	1.4	6.2	11.2	-	-	-	-	-	-	5786	-
1	4	0.0	-1.8	3.5	9.5	-	-	-	-	-	-	6063	-
1	5	0.0	-1.6	2.7	4.8	-	-	-	-	-	-	1138	-
1	6	0.6	3.4	6.8	9.0	-	-	-	-	-	-	2227	-
1	7	19.0	7.6	8.8	9.7	-	-	-	-	-	-	604	-
1	8	3.2	6.6	7.2	8.1	-	-	-	-	-	-	1246	-
1	9	19.2	7.3	8.9	10.4	-	-	-	-	-	-	1160	-
1	10	0.2	4.6	7.6	11.5	-	-	-	-	-	-	6579	-
1	11	0.0	-0.6	4.5	9.2	-	-	-	-	-	-	5478	-
1	12	0.0	-2.4	2.3	8.5	-	-	-	-	-	-	6847	-
1	13	0.0	-2.9	1.7	8.0	-	-	-	-	-	-	6994	-
1	14	0.0	-3.2	1.9	8.0	-	-	-	-	-	-	7130	-
1	15	0.0	-1.9	3.2	9.9	-	-	-	-	-	-	4864	-
1	16	0.0	-0.1	5.3	11.5	-	-	-	-	-	-	7010	-
1	17	0.0	0.3	4.3	10.2	-	-	-	-	-	-	7298	-
1	18	0.0	-0.7	7.2	15.7	-	-	-	-	-	-	7438	-
1	19	2.2	5.2	8.2	12.4	-	-	-	-	-	-	2165	-
1	20	3.0	6.4	9.2	14.1	-	-	-	-	-	-	4674	-
1	21	1.0	7.1	8.5	12.2	-	-	-	-	-	-	4074	-
1	22	0.2	5.9	6.5	8.2	-	-	-	-	-	-	755	-
1	23	4.2	6.1	8.1	10.1	-	-	-	-	-	-	1333	-
1	24	0.0	6.4	8.7	11.7	-	-	-	-	-	-	3254	-
1	25	0.0	7.4	8.4	10.1	-	-	-	-	-	-	2052	-
1	26	6.2	6.9	9.0	11.2	-	-	-	-	-	-	1169	-
1	27	28.0	7.0	8.6	10.2	-	-	-	-	-	-	1338	-
1	28	12.0	8.1	11.9	15.4	-	-	-	-	-	-	3385	-
1	29	0.0	5.6	9.5	14.4	-	-	-	-	-	-	7473	-
1	30	0.0	2.5	8.1	14.9	-	-	-	-	-	-	8289	-
1	31	0.6	4.8	7.8	10.4	-	-	-	-	-	-	2620	-
2	1	4.4	5.3	9.3	13.0	-	-	-	-	-	-	4821	-
2	2	0.0	3.3	8.5	14.9	-	-	-	-	-	-	9061	-
2	3	0.0	2.9	7.3	13.8	-	-	-	-	-	-	9380	-
2	4	0.0	1.9	6.2	12.8	-	-	-	-	-	-	9697	-
2	5	0.0	0.5	7.2	15.5	-	-	-	-	-	-	9809	-
2	6	0.0	1.7	7.1	14.0	-	-	-	-	-	-	9827	-
2	7	0.0	1.1	6.8	10.7	-	-	-	-	-	-	9431	-
2	8	0.0	-0.7	6.7	14.1	-	-	-	-	-	-	7629	-
2	9	1.8	7.9	9.1	10.6	-	-	-	-	-	-	2278	-
2	10	0.0	7.9	9.0	10.5	-	-	-	-	-	-	1763	-
2	11	0.2	7.7	9.1	10.2	-	-	-	-	-	-	2538	-
2	12	1.4	6.6	8.9	12.7	-	-	-	-	-	-	4423	-
2	13	1.4	8.4	9.7	12.2	-	-	-	-	-	-	3317	-
2	14	13.2	4.0	6.6	9.3	-	-	-	-	-	-	1619	-
2	15	0.0	0.7	4.7	9.6	-	-	-	-	-	-	11650	-
2	16	0.0	-0.2	3.7	8.5	-	-	-	-	-	-	9239	-
2	17	0.0	-0.8	3.5	8.5	-	-	-	-	-	-	11744	-
2	18	0.0	-2.4	2.6	8.0	-	-	-	-	-	-	11934	-
2	19	0.0	-0.2	3.1	8.0	-	-	-	-	-	-	11672	-
2	20	0.0	-1.4	3.6	9.8	-	-	-	-	-	-	12274	-
2	21	0.0	-1.1	5.6	12.8	-	-	-	-	-	-	12252	-
2	22	0.0	0.7	6.3	11.6	-	-	-	-	-	-	8996	-
2	23	0.0	2.1	8.2	14.6	-	-	-	-	-	-	8124	-

INIZIO
LAVORI ←

[illegible]



5	2	0.0	15.6	22.5	29.1	-	-	-	-	-	-	25060	-
5	3	0.0	16.7	21.6	27.1	-	-	-	-	-	-	19797	-
5	4	0.8	16.7	20.4	25.4	-	-	-	-	-	-	18231	-
5	5	15.6	13.0	16.2	21.4	-	-	-	-	-	-	6198	-
5	6	29.8	12.4	14.4	17.3	-	-	-	-	-	-	8291	-
5	7	21.0	12.1	15.6	19.8	-	-	-	-	-	-	13271	-
5	8	14.0	11.5	15.0	19.3	-	-	-	-	-	-	12273	-
5	9	0.0	13.1	16.7	22.0	-	-	-	-	-	-	20234	-
5	10	0.0	13.2	17.6	22.7	-	-	-	-	-	-	24226	-
5	11	0.0	11.6	18.8	25.5	-	-	-	-	-	-	25913	-
5	12	1.0	14.2	18.2	25.2	-	-	-	-	-	-	19908	-
5	13	0.0	14.3	19.0	24.4	-	-	-	-	-	-	22092	-
5	14	0.0	15.9	19.9	25.1	-	-	-	-	-	-	23874	-
5	15	11.2	12.2	18.3	24.5	-	-	-	-	-	-	18729	-
5	16	0.0	10.1	15.8	21.0	-	-	-	-	-	-	26321	-
5	17	7.0	10.9	16.1	22.5	-	-	-	-	-	-	20021	-
5	18	0.0	13.7	18.5	24.0	-	-	-	-	-	-	23685	-
5	19	0.0	15.5	20.5	26.2	-	-	-	-	-	-	23034	-
5	20	10.8	15.9	17.4	21.2	-	-	-	-	-	-	4239	-
5	21	0.0	15.9	20.0	25.5	-	-	-	-	-	-	17153	-
5	22	31.8	13.4	16.5	19.6	-	-	-	-	-	-	5846	-
5	23	4.0	12.5	15.6	19.4	-	-	-	-	-	-	12196	-
5	24	0.0	11.1	15.9	20.8	-	-	-	-	-	-	20332	-
5	25	0.0	10.7	17.6	22.5	-	-	-	-	-	-	21166	-
5	26	0.0	13.1	20.1	26.4	-	-	-	-	-	-	24622	-
5	27	0.0	15.0	19.9	24.9	-	-	-	-	-	-	10342	-
5	28	0.8	12.4	20.3	26.8	-	-	-	-	-	-	21923	-
5	29	0.0	14.6	21.6	27.6	-	-	-	-	-	-	24027	-
5	30	0.0	17.5	22.5	27.6	-	-	-	-	-	-	25891	-
5	31	0.0	15.8	23.8	30.3	-	-	-	-	-	-	27642	-
6	1	0.0	18.5	25.0	30.9	-	-	-	-	-	-	26516	-
6	2	0.0	19.2	24.0	29.5	-	-	-	-	-	-	20950	-
6	3	5.6	19.2	22.4	28.8	-	-	-	-	-	-	14375	-
6	4	0.0	18.1	23.4	28.6	-	-	-	-	-	-	19380	-
6	5	4.2	19.6	22.8	27.1	-	-	-	-	-	-	13100	-
6	6	0.0	18.4	24.2	29.7	-	-	-	-	-	-	23066	-
6	7	0.0	20.2	25.1	31.2	-	-	-	-	-	-	23891	-
6	8	0.0	20.6	25.5	30.8	-	-	-	-	-	-	20977	-
6	9	0.0	18.8	23.5	27.5	-	-	-	-	-	-	26228	-
6	10	0.0	17.3	24.5	31.0	-	-	-	-	-	-	27549	-
6	11	0.0	19.3	26.7	33.3	-	-	-	-	-	-	26638	-
6	12	0.0	22.8	27.5	33.0	-	-	-	-	-	-	26470	-
6	13	0.0	21.8	28.4	34.7	-	-	-	-	-	-	26693	-
6	14	0.0	22.6	28.0	33.6	-	-	-	-	-	-	23960	-
6	15	4.2	22.3	29.3	35.2	-	-	-	-	-	-	26485	-
6	16	5.2	19.4	23.8	33.3	-	-	-	-	-	-	18026	-
6	17	0.2	19.2	24.8	30.4	-	-	-	-	-	-	24959	-
6	18	0.0	19.4	26.6	32.3	-	-	-	-	-	-	28083	-
6	19	0.0	20.5	28.2	34.3	-	-	-	-	-	-	27677	-
6	20	0.0	24.3	28.9	33.5	-	-	-	-	-	-	27609	-
6	21	0.0	23.4	26.7	31.6	-	-	-	-	-	-	22855	-
6	22	0.0	21.7	27.3	32.7	-	-	-	-	-	-	27435	-
6	23	0.0	22.1	26.5	32.7	-	-	-	-	-	-	20377	-
6	24	0.0	22.2	28.2	34.0	-	-	-	-	-	-	27148	-
6	25	0.0	24.6	29.5	34.7	-	-	-	-	-	-	24842	-
6	26	43.8	20.2	28.4	35.5	-	-	-	-	-	-	21643	-
6	27	0.0	20.3	28.0	33.7	-	-	-	-	-	-	25335	-
6	28	0.0	25.1	30.3	35.1	-	-	-	-	-	-	27891	-
6	29	0.0	24.6	30.2	35.1	-	-	-	-	-	-	27106	-
6	30	1.0	23.7	29.2	35.8	-	-	-	-	-	-	19137	-
7	1	0.0	23.1	28.7	34.9	-	-	-	-	-	-	18460	-
7	2	0.0	23.5	30.3	36.9	-	-	-	-	-	-	28553	-
7	3	0.0	23.1	30.7	38.1	-	-	-	-	-	-	27724	-
7	4	0.0	24.4	30.5	37.0	-	-	-	-	-	-	27108	-
7	5	0.6	23.1	27.2	33.3	-	-	-	-	-	-	20244	-
7	6	6.8	19.5	25.6	31.5	-	-	-	-	-	-	18736	-
7	7	37.2	17.8	23.5	30.9	-	-	-	-	-	-	23959	-

7	8	44.6	13.7	18.0	27.2	-	-	-	-	-	-	14131	-
7	9	0.0	12.8	20.8	27.6	-	-	-	-	-	-	24930	-
7	10	0.0	15.6	23.6	29.8	-	-	-	-	-	-	26846	-
7	11	3.0	16.3	21.9	29.7	-	-	-	-	-	-	20639	-
7	12	0.2	15.0	22.0	27.8	-	-	-	-	-	-	20104	-
7	13	0.0	19.9	24.6	30.1	-	-	-	-	-	-	21247	-
7	14	0.0	18.7	25.7	31.3	-	-	-	-	-	-	26468	-
7	15	0.0	20.2	27.3	32.9	-	-	-	-	-	-	25824	-
7	16	0.0	20.3	24.8	28.5	-	-	-	-	-	-	15192	-
7	17	0.0	18.8	25.2	31.0	-	-	-	-	-	-	25409	-
7	18	0.0	21.6	26.0	30.2	-	-	-	-	-	-	26438	-
7	19	0.0	22.3	26.8	31.2	-	-	-	-	-	-	24161	-
7	20	0.0	22.1	27.5	33.6	-	-	-	-	-	-	23699	-
7	21	9.2	20.4	24.7	31.1	-	-	-	-	-	-	20281	-
7	22	0.0	20.3	26.0	31.9	-	-	-	-	-	-	23932	-
7	23	0.0	22.3	27.5	32.8	-	-	-	-	-	-	22403	-
7	24	21.6	20.0	24.1	29.4	-	-	-	-	-	-	18312	-
7	25	9.6	19.8	21.2	23.3	-	-	-	-	-	-	4333	-
7	26	15.2	18.3	23.5	30.0	-	-	-	-	-	-	19360	-
7	27	7.4	18.6	23.1	31.2	-	-	-	-	-	-	24527	-
7	28	7.6	17.6	20.8	25.4	-	-	-	-	-	-	9496	-
7	29	0.6	18.2	21.7	28.4	-	-	-	-	-	-	16885	-
7	30	2.2	17.8	22.8	27.9	-	-	-	-	-	-	22727	-
7	31	0.0	17.8	24.2	29.7	-	-	-	-	-	-	22997	-
8	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15794	-
8	2	20.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6027	-
8	3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22105	-
8	4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20519	-
8	5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23467	-
8	6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14942	-
8	7	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24555	-
8	8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24824	-
8	9	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24901	-
8	10	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24121	-
8	11	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23606	-
8	12	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23494	-
8	13	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22373	-
8	14	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22471	-
8	15	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23059	-
8	16	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20970	-
8	17	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19293	-
8	18	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23185	-
8	19	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22853	-
8	20	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11421	-
8	21	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14564	-
8	22	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17726	-
8	23	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20726	-
8	24	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20687	-
8	25	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22489	-
8	26	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20584	-
8	27	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14983	-
8	28	57.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5535	-
8	29	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16393	-
8	30	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14455	-
8	31	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20674	-
9	1	55.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15809	-
9	2	20.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12794	-
9	3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20338	-
9	4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20274	-
9	5	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18308	-
9	6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20181	-
9	7	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17249	-
9	8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17475	-
9	9	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5182	-
9	10	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2639	-
9	11	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12093	-

FINE
LAVORI →

N° 60 giorni di pioggia

NOTA BENE: l'utilizzo dei dati e delle informazioni disponibili in questa pagina web e relative sottopagine e' soggetto alle condizioni e limitazioni descritte nelle note legali, che l'utente implicitamente accetta

* dati dalle 00 alle 24 UTC (ora di Greenwich): per ottenere quella locale bisogna aggiungere 1 o 2 ore rispettivamente nel caso in cui sia in vigore l'ora solare o quella legale

ARPA FVG - s.o.c. OSMER e GRN: pagina generata il 12-09-2025 alle 17:33
<https://www.meteo.fvg.it>

