

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.

(Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio di Pordenone)

OGGETTO	Lavori di completamento del Centro Intermodale: Lotto 6 - Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 1^a stralcio OPERE CIVILI CUP: G51G17000040007. CIG: B4AEBF3D1B
APPALTATORE	Costruzioni Cicuttin s.r.l. con sede in Via Livelli n. 7 – Latisana (UD)
IMPORTO	complessivo euro 1.202.450,48, IVA esclusa, così ripartito: <ul style="list-style-type: none">• Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 1^a stralcio euro 716.350,48• Realizzazione di un fascio di binari per la sosta dei carri ferroviari euro 486.100,00
CONTRATTO	stipulato in data 07.03.2025

PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Premesso che

- in data 10.03.2025 il direttore dei lavori ing. Sergio Dell'Anna e l'impresa Costruzioni Cicuttin s.r.l. hanno sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori;
- il tempo utile per realizzare i lavori di cui trattasi risulta stabilito in giorni 180, decorrenti dalla data del verbale di consegna e, pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il 05.09.2025;
- con la perizia suppletiva e di variante n. 2 in data 10.07.2025 veniva concessa una proroga di giorni 28 e, pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il 01.10.2025;
- in data 27.06.2025 veniva disposta la sospensione dei lavori, per consentire la redazione del progetto relativo alla soletta del sottopasso, con struttura a cassone metallico autoportante approvata con la perizia suppletiva e di variante n. 2, e di tutta la documentazione da presentare agli uffici della Regione, come previsto dalla L.R. 16/2009 e dal DPGR 27.07.2011 e s.m.i., prevedendo la consegna degli elaborati da depositare ai Servizi tecnici della Regione FVG entro il 20.07.2025;
- con verbale del 22.07.2025 veniva disposta la ripresa dei lavori e, pertanto, il termine di ultimazione risulta scadere il 29.10.2025;
- il parere positivo dei Servizi tecnici della Regione FVG, in riferimento alle modifiche strutturali apportate nella perizia n. 2, veniva comunicato in data 24.09.2025;
- in data 29.10.2025 l'appaltatore ha presentato richiesta di proroga di ulteriori 80 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori.

Considerato che

- la richiesta di proroga si può ritenere adeguatamente motivata dall'appaltatore, in quanto il protrarsi dell'iter autorizzativo del progetto depositato presso i Servizi tecnici non ha consentito la prosecuzione in continuità delle lavorazioni;

- si ritiene, invece, congrua una proroga di giorni 65, anziché di giorni 80, corrispondenti al periodo intercorrente tra la data del verbale di ripresa dei lavori (22.07.2025) e la data del rilascio del parere positivo da parte dei Servizi tecnici (24.09.2025);
- i fatti che hanno determinato la necessità di una proroga non sono riconducibili a responsabilità né dell'appaltatore né della stazione appaltante e, pertanto, possono essere accettate le ragioni addotte dallo stesso appaltatore;
- la concessione della proroga, inoltre, non compromette il rispetto delle scadenze previste dal finanziamento dell'opera;
- è stato acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ing. Sergio Dell'Anna, reso per le vie brevi, ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Atteso che

- l'art. 8, comma 1, lettera l) dell'Allegato I.2 al Codice prevede che il RUP autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione;
- l'art. 121, comma 8 del Codice dispone che "Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori".

Tutto ciò premesso, considerato e atteso

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

DETERMINA

di concedere all'impresa Costruzioni Cicuttin s.r.l. una proroga di 65 (sessantacinque) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di cui all'oggetto.


Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, pertanto, viene a scadere il giorno 01.01.2026.

La predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa esecutrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

In particolare, con la concessione della proroga, l'appaltatore abbandona la riserva apposta nel verbale di ripresa del 22.07.2025.

Pordenone, 30 ottobre 2025

Il Responsabile Unico del Progetto
(p.i. De Paoli Alfredo)



Visto: Il Direttore dei Lavori
(ing. Sergio Dell'Anna)

