



Co-funded by
the European Union



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE

COMMITTENTE: INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.

(Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio di Pordenone-Udine)

OGGETTO

Lavori di completamento del Centro Intermodale:

Lotto 6 - Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 1^a stralcio - OPERE CIVILI

CUP: G51G17000040007.

CIG: B4AEBF3D1B

APPALTATORE

Costruzioni Cicuttin s.r.l. con sede in Via Livelli n. 7 – Latisana (UD)

CONTRATTO: stipulato in data 07.03.2025

Importo complessivo euro 1.301.216,32, IVA esclusa, così ripartito:

Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 1^a stralcio euro 815.116,32

Realizzazione di un fascio di binari per la sosta dei carri ferroviari euro 486.100,00

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1: sottoscritto in data 16/06/2025

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 2: sottoscritto in data 10/07/2025

VERBALE DI RIPRESA n. 2

relativo ai lavori di "Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 1^a stralcio"

(Art. 121, comma 1 del D.Lgs 36/2023 e art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)

Premesso che

- in data 10.03.2025 il direttore dei lavori ing. Sergio Dell'Anna e l'impresa Costruzioni Cicuttin s.r.l. hanno sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori;
- il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui trattasi risulta stabilito in giorni 180 decorrenti dalla data del verbale di consegna e, pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori viene a scadere il 05.09.2025;
- nel periodo intercorrente tra il verbale di sospensione n. 1 in data 27.05.2025 ed il verbale di ripresa n. 1 in data 22.07.2025, i lavori sono rimasti sospesi per 26 giorni;
- con l'atto di sottomissione n. 2 in data 10.07.2025 veniva concessa una prima proroga di 28 giorni;
- in data 30.10.2025 veniva concessa una seconda proroga di giorni 65, e, pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il 01.01.2026.

Visto

il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 18.12.2025;

SA

Considerato

che sono cessate le cause che avevano determinato la sospensione.

Tutto ciò premesso e considerato

l'anno duemilaventicinque, il giorno cinque del mese di gennaio (05.01.2026), il sottoscritto direttore dei lavori ing. Sergio Dell'Anna, ai sensi dell'art. 121, comma 1 del D.Lgs. 36/2023,

DISPONE

la ripresa dei lavori oggetto del presente appalto, a decorrere dalla data odierna **(05.01.2026)**.

Per effetto del periodo di sospensione di giorni 18, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene a scadere il 19.01.2026.

Del presente verbale si redigono due copie, che, previa lettura e conferma, vengono sottoscritte come segue.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Sergio Dell'Anna)



L'APPALTATORE Costruzioni Cicuttin s.r.l.
(sig. Lorenzo Cicuttin)

Costruzioni Cicuttin s.r.l.
Via Dellelli, 7/9
33053 LATISANA (UD)
C.F. e P.IVA 00163320302

visto:

IL RUP

(De Paoli Alfredo)

