



Co-funded by
the European Union



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE

COMMITTENTE: INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.

(Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio di Pordenone-Udine)

OGGETTO

Lavori di completamento del Centro Intermodale:

Lotto 6 - Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 1^a stralcio - OPERE CIVILI

CUP: G51G17000040007.

CIG: B4AEBF3D1B

APPALTATORE

Costruzioni Cicuttin s.r.l. con sede in Via Livelli n. 7 – Latisana (UD)

CONTRATTO: stipulato in data 07.03.2025

Importo complessivo euro 1.202.450,48, IVA esclusa, così ripartito:

Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 1^a stralcio euro 716.350,48

Realizzazione di un fascio di binari per la sosta dei carri ferroviari euro 486.100,00

VERBALE DI RIPRESA n.1

relativo ai lavori di "Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 1^a stralcio"

(Art. 121, comma 1 del D.Lgs 36/2023 e art. 8, comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)

Premesso che

- in data 10.03.2025 il direttore dei lavori ing. Sergio Dell'Anna e l'impresa Costruzioni Cicuttin s.r.l. hanno sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori;
- il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui trattasi risulta stabilito in giorni 180 decorrenti dalla data del verbale di consegna e, pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori viene a scadere il 05.09.2025.

Visto

il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 26.06.2025;

Considerato

l'avvenuto completamento della documentazione progettuale aggiornata da parte dell'appaltatore;

Ritenuto

che siano venute meno le cause che avevano determinato la sospensione;

Tutto ciò premesso e considerato

l'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di luglio (22.07.2025), il sottoscritto direttore dei lavori ing. Sergio Dell'Anna, ai sensi dell'art. 121, comma 1 del D.Lgs. 36/2023,

DISPONE

la ripresa dei lavori oggetto del presente appalto, a decorrere dalla data odierna (22.07.2025).

Per effetto del periodo di sospensione di giorni 26 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene a scadere il 01.10.2025.

Del presente verbale si redigono due copie, che, previa lettura e conferma, vengono sottoscritte come segue.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Sergio Dell'Anna)

Sergio Dell'Anna



L'APPALTATORE (Costruzioni Cicuttin s.r.l.)
(sig. Lorenzo Cicuttin)

Lorenzo Cicuttin
Costruzioni Cicuttin srl
Via Livelli, 7/9
33053 LATISANA (UD)
C.F. e P.IVA 00163320302

FIRMA CON RISERVA 22.07.25

visto:
IL RUP
(De Paoli Alfredo)

Alfredo De Paoli

RISERVA d.d. 22.07.25: PREMesso. CHE DURANTE LE ATTIVITÀ DI INFISSIONE DELLE PALANCOLE SI SONO RISCONTRATE OGGETTIVE DIFFICOLTÀ OPERATIVE CHE HANNO COSTRETO L'IMPRESA A RIORGANIZZARE IL CANTIERE CON L'INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE (TRIVELLA - VIBRO INFISSORE PESANTE) * IN CONSEGUENZA DI DELLE DIFFICOLTÀ OGGETTIVE IL D.L. CON ODS. del 09.07.25 ORDINAVA ALL'IMPRESA DI ESEGUIRE N. 2 PROVE CPTU AD INTEGRAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE * IN DATA 11.07.25 SONO STATE ESEGUITE DA DINA SPECIALIZZATA (SVR) LE INDAGINI INTEGRATIVE CHE HANNO DATO EVIDENZA DI UNA CARATTERISTICA GEOTECNICA DEL SOTTOSUOLO PIÙ GRAVOSA, * CONSEGUENTEMENTE AL SUDDETTO IMPREVISTO GEOLOGICO IL PROGETTISTA DEL P.E. HA INTESO RI-MODULARE IL DIMENSIONAMENTO DELLE FONDAZIONI IN C.A. CHE HA PRODOTTO NUOVI ELABORATI PROGETTUALI * DEI ELABORATI SONO STATI INSERITI AD INTEGRAZIONE DI QUELLI RELATIVI ALLA MODIFICA DELL'IMPIANTO E PERTANTO OGGETTO DI VERIFICA ED APPROVAZIONE DA PARTE DEI SERVIZI TECNICI REGIONALI. * L'EFFETTIVA RIPRESA DEI LAVORI È ASSOGGETTA ALL'OBTENIMENTO DELLA SUDDETTA AUTORIZZAZIONE, OVVERO CON LA MODIFICA DELLE ARMATURE DEI DIAFRAMMI.

TUTTO CIÒ PREMesso L'IMPRESA SI RISERVA DI RICHIEDERE ALLA S. A. UN ADEGUAMENTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE NON APPENA OBTENUTA L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEI S.T. REGIONALI

Costruzioni Cicuttin srl
Via Livelli, 7/9
33053 LATISANA (UD)
C.F. e P.IVA 00163320302

22.07.25