



Co-funded by
the European Union



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE

COMMITTENTE: INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.

(Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio di Pordenone-Udine)

OGGETTO

Lavori di completamento del Centro Intermodale:

Lotto 6 - Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 1^a stralcio - OPERE CIVILI

CUP: G51G17000040007.

CIG: B4AEBF3D1B

APPALTATORE

Costruzioni Cicuttin s.r.l. con sede in Via Livelli n. 7 – Latisana (UD)

CONTRATTO: stipulato in data 07.03.2025

Importo complessivo euro 1.202.450,48, IVA esclusa, così ripartito:

Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 1^a stralcio euro 716.350,48

Realizzazione di un fascio di binari per la sosta dei carri ferroviari euro 486.100,00

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1 (relativo al 1^a stralcio): sottoscritto in data 16/06/2025

VERBALE DI SOSPENSIONE n.1

relativo ai lavori di "Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 1^a stralcio"

(Art. 121, comma 1 del D.Lgs 36/2023 e art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)

Premesso che

- in data 10.03.2025 il direttore dei lavori ing. Sergio Dell'Anna e l'impresa Costruzioni Cicuttin s.r.l. hanno sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori;
- il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui trattasi risulta stabilito in giorni 180 decorrenti dalla data del verbale di consegna e, pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori viene a scadere il 05.09.2025.

Considerato che

- la perizia suppletiva e di variante n. 1 prevede la parziale modifica della tipologia della soletta d'impalcato del cavalcavia ferroviario con impiego di struttura metallica portante la soletta in fase di getto sulla luce di progetto;
- abbandonata l'iniziale proposta di impiegare travi metalliche tralicciate fra loro accostate per la mancata soluzione di alcune criticità strutturali, in data 18.06.2025 è stata valutata positivamente la proposta alternativa dell'Appaltatore relativa all'utilizzo di una struttura

metallica a cassone con travi ad anima piena, ed è stato pertanto sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 che prevede un compenso per la progettazione della struttura dell'impalcato;

- in data 27.06.2025 - a seguito di riunione alla quale hanno partecipato l'appaltatore, i progettisti, il direttore dei lavori e il responsabile unico del progetto – è stato condiviso il concept della soluzione relativa all'utilizzo di tale struttura metallica a cassone ed è stato disposto l'avvio delle attività di progettazione, prevedendo la consegna degli elaborati da depositare ai Servizi tecnici della Regione FVG entro il 20 luglio 2025.

Tutto ciò premesso e considerato

l'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di giugno (27.06.2025), il sottoscritto direttore dei lavori ing. Sergio Dell'Anna, ai sensi dell'art. 121, comma 1 del D.Lgs. 36/2023,

DISPONE

la sospensione dei lavori oggetto del presente appalto, a decorrere dalla data odierna (27.06.2025), per consentire la redazione degli elaborati grafici esecutivi, della relazione di calcolo e di tutta la documentazione da presentare agli uffici della Regione, come previsto dalla L.R. 16/2009 e dal DPGR 27-7-2011 e ss.ms.ii..

Si precisa che la presente sospensione riguarda anche l'esecuzione dei diaframmi fondazionali in quanto strutturalmente connessi con la soletta d'impalcato.

Del presente verbale si redigono due copie, che, previa lettura e conferma, vengono sottoscritte come segue.

Pordenone, 27.06.2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Sergio Dell'Anna)



L'APPALTATORE (Costruzioni Cicuttin s.r.l.)
(sig. Lorenzo Cicuttin)

33053 LATISANA (UD)
C.F. e P.IVA 00114320302

visto:

IL RUP

(De Paoli Alfredo)

