



INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE

OGGETTO: Lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro Intermodale OPERE CIVILI

- 1) Ampliamento piazzale operativo del terminal intermodale (CUP: G54F23000480008)
- 2) Predisposizione alimentazione in BT e MT per gru a portale (CUP: G54F23000490008).

APPALTATORE: Bertolo s.r.l. con sede in Via Pian di Pan n. 29 – Fiume Veneto (PN)

CONTRATTO: stipulato in data 20.12.2024

PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Premesso che

a seguito di procedura di gara espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO online", l'appalto è stato aggiudicato a all'impresa BERTOLO SRL con sede in Fiume Veneto (PN) che ha offerto il ribasso del 3,60% e pertanto per un importo netto di euro 1.919.313,25, oltre ad IVA, così determinato:

importo a base d'asta per l'esecuzione dei lavori	euro 1.951.564,17
a dedurre ribasso del 3,60%	<u>euro 70.256,31</u>
restano	euro 1.881.307,86
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>euro 38.005,39</u>
sommano	euro 1.919.313,25

il verbale di consegna definitiva dei lavori è stato sottoscritto in data 14.01.2025 dal direttore dei lavori ing. Angelo Della Toffola e dall'impresa BERTOLO S.R.L.;

il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui trattasi, come stabilito dall'articolo A.14 del Capitolato speciale d'appalto risulta fissato in giorni 240 decorrenti dalla data del verbale di consegna, viene a scadere il 11.09.2025.

previa richiesta dell'appaltatore in data 05.09.2025 è stata concessa una proroga di giorni 75 naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il giorno 25.11.2025;

Considerato che in data 19.11.2025 l'appaltatore ha presentato richiesta di proroga n. 2 di ulteriori 36 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori, poiché la posa delle cabine Enel è stata programmata per la settimana dal 24 al 28 novembre 2025 e pertanto le lavorazioni adiacenti alla cabina possono essere completate solo dopo la suddetta posa;

Visto che l'art. 8, comma 1, lettera l) dell'Allegato I.2 al Codice prevede che il RUP autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione;

**Interporto-Centro Ingrosso
di Pordenone S.p.A.**

Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5
I - 33170 - Pordenone

Tel. +39 0434 573144
Fax +39 0434 573232
www.interportocentroingrosso.com
info@interportocentroingrosso.com
interporto.pn@pec.atespec.it

Iscritta nel Registro
Imprese di Pordenone
C.F. e P.Iva 00192610939
Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v.
R.E.A. PN n. 22434

Visto che l'art. 121, comma 8 del Codice dispone che "sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori".

Richiamato il contratto d'appalto in oggetto in data 20.12.2024 tra Interporto – Centro Ingresso di Pordenone S.p.A e dell'impresa BERTOLO S.R.L. di Fiume Veneto (PN).

Rilevato che il Direttore dei Lavori incaricato, ing. Angelo Della Toffola, valutate le condizioni che hanno determinato la richiesta di proroga, con nota del 21.11.2025 ha determinato un accoglimento della richiesta dell'appaltatore, esprimendo parere favorevole alla concessione della proroga richiesta.

Richiamato altresì l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, il quale prevede che "se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al presente Capitolato speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine indicato nel verbale di consegna ed eventualmente aggiornato con atti successivi per effetto di eventuali periodi di sospensioni dei lavori".

Riscontrato che i lavori di pavimentazione adiacenti alla nuova cabina enel, facente parte dei lavori di predisposizione alimentazione in BT e MT per gru a portale da parte dell'appaltatore Grimel srl, potranno essere realizzati una volta posato il relativo prefabbricato, attualmente in corso di posa in opera.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto in riferimento alla richiesta effettuata dall'impresa BERTOLO S.R.L ed il successivo parere espresso dal Direttore dei Lavori riguardo alla proroga di 36 giorni naturali e consecutivi

DETERMINA

di concedere all'impresa BERTOLO S.R.L una proroga di 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di cui all'oggetto e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene a scadere il giorno 30.12.2025.

La presente proroga è concessa a titolo gratuito, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo o indennizzo, e con l'espressa condizione che l'impresa esecutrice non potrà avanzare alcuna pretesa economica ulteriore, né fare valere diritti in contrasto con quanto previsto dal contratto d'appalto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Pordenone, 24 novembre 2025

Il Responsabile Unico del Progetto
(Andrea Gregorutti)

