

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.

(Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio di Pordenone)

OGGETTO Lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale:
Realizzazione di un fascio di binari per la sosta dei carri ferroviari
OPERE CIVILI
CUP: G51C19000390008
CIG: B4AEBF3D1B

APPALTATORE Costruzioni Cicuttin s.r.l. con sede in Via Livelli n. 7 – Latisana (UD)

IMPORTO complessivo euro 1.202.450,48, IVA esclusa, così ripartito:

- Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 1^a stralcio
euro 716.350,48
- Realizzazione di un fascio di binari per la sosta dei carri ferroviari
euro 486.100,00

CONTRATTO stipulato in data 07.03.2025

PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Premesso che

- il verbale di consegna definitiva dei lavori è stato sottoscritto in data 10.03.2025 dal direttore dei lavori ing. Sergio Dell'Anna e dall'impresa Costruzioni Cicuttin s.r.l.;
- il tempo utile per realizzare i lavori di cui trattasi, come stabilito dall'articolo A.14 del Capitolato speciale d'appalto, risulta di giorni 180, decorrenti dalla data del verbale di consegna e, pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il 05.09.2025;
- in data 05.09.2025 veniva concessa una proroga di 54 giorni, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene a scadere il 29.10.2025;
- in data 29.10.2025 l'appaltatore ha presentato richiesta di proroga di ulteriori 80 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori.

Considerato che

- la richiesta di proroga si può ritenere adeguatamente motivata dall'appaltatore, in quanto i lavori relativi alla realizzazione di un fascio di binari per la sosta dei carri ferroviari risultano strettamente connessi con quelli relativi all'allungamento dell'asta di manovra a mt. 750 – 1^o stralcio OPERE CIVILI (CUP: G51G17000040007) e fanno parte dello stesso contratto di appalto;
- si ritiene, invece, congrua una proroga di giorni 65, anziché di giorni 80, corrispondenti al periodo concesso per la realizzazione dei lavori di allungamento asta di manovra a mt. 750 – 1^a stralcio OPERE CIVILI;
- i fatti che hanno determinato la necessità di una proroga non sono riconducibili a responsabilità né dell'appaltatore né della stazione appaltante e, pertanto, possono essere accettate le ragioni addotte dallo stesso appaltatore;

- la concessione della proroga, inoltre, non compromette il rispetto delle scadenze previste dal finanziamento dell'opera, ma consente di riallineare i termini di esecuzione dei lavori in oggetto con quelli relativi all'allungamento asta di manovra – 1^a stralcio, facenti parte dello stesso contratto di appalto;
- è stato acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ing. Sergio Dell'Anna, reso per le vie brevi, ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Atteso che

- l'art. 8, comma 1, lettera l) dell'Allegato I.2 al Codice prevede che il RUP autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione;
- l'art. 121, comma 8 del Codice dispone che "Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori".

Tutto ciò premesso, considerato e atteso

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

DETERMINA


di concedere all'impresa Costruzioni Cicuttin s.r.l. una proroga di 65 (sessantacinque) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di cui all'oggetto.

Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, pertanto, viene a scadere il giorno 01.01.2026.

La predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa esecutrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Pordenone, 30 ottobre 2025

Il Responsabile Unico del Progetto
(p.i. De Paoli Alfredo)



Visto: Il Direttore dei Lavori
(ing. Sergio Dell'Anna)

