

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA                                                                                                           |
| DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE<br>e TERRITORIO                                 |                                                                                                                                                     |
| Servizio portualità e logistica integrata                                         | portinavigazione@regione.fvg.it<br>territorio@regione.fvg.it<br>tel + 39 040 377 4722<br>tel + 39 040 377 4732<br>I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

L.R. 06.08.2019, n. 13, art. 6, commi 13, 14, 15, 16 e 17. Contributo straordinario a favore della Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. – c.f. 00192610939 - per opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale, finalizzato a migliorarne la funzionalità e a incrementare il trasporto merci via ferrovia.

CUP G17H03000130001 – CAP. 8831/S

Aggiornamento del piano degli investimenti e proroga dei termini di ultimazione delle opere e di presentazione della documentazione finale e di collaudo.

### Il Direttore del servizio

**Vista** la L.R. 06.08.2019, n. 13, art. 6, commi 13, 14, 15, 16 e 17, e la successiva Deliberazione della Giunta regionale dd. 28.12.2018, n. 2519 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2019, con cui l'Amministrazione regionale ha stanziato un contributo straordinario dell'importo complessivo di € 10.500.000,00, suddiviso in ragione di € 500.000,00 per l'anno 2019, di € 4.500.000,00 per l'anno 2020 e di € 5.500.000,00 per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

**Visto** il decreto n. 4249/TERINF dd. 07.10.2019, con il quale è stato concesso un contributo complessivo di € 10.500.000,00 alla Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per il finanziamento di opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale finalizzato a migliorarne la funzionalità e a incrementare il trasporto merci via ferrovia, per il seguente programma di spesa, così come descritto dalla società beneficiaria nell'istanza di concessione presentata in data 27.09.2019 con prot. n. TERINF-GEN-2019-58243-A:

#### Anno 2019

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Inter. n. 1 - Rotaie per gru a portale | € 500.000,00 |
|----------------------------------------|--------------|

#### Anno 2020

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Inter. n. 1 - Rotaie per gru a portale                                            | € 517.000,00   |
| Inter. n. 2 - Ampliamento piazzale intermodale per circa mq. 15.000               | € 900.000,00   |
| Inter. n. 3 - Realizzazione di magazzino raccordato                               | € 2.052.000,00 |
| Inter. n. 4 - Realizzazione di un fascio di binari per la sosta carri             | € 50.000,00    |
| Inter. n. 5 - Realizzazione muro di sostegno ed allargamento rilevato ferroviario | € 190.000,00   |
| Inter. n. 6 - Opere di miglioramento funzionale (imp. antintrusione, TVCC, ecc.)  | € 450.000,00   |
| Inter. n. 7 - Acquisizione aree per lo sviluppo/ampliamento del terminal          | € 341.000,00   |

Tot. 2020 € 4.500.000,00

**Anno 2021**

|                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Inter. n. 2 - Ampliamento piazzale intermodale per circa mq. 15.000                  | € 15.000,00           |
| Inter. n. 3 - Realizzazione di magazzino raccordato                                  | € 3.728.000,00        |
| Inter. n. 4 - Realizzazione di un fascio di binari per la sosta carri                | € 855.000,00          |
| Inter. n. 5 - Realizzazione muro di sostegno ed allargamento rilevato ferroviario    | € 155.000,00          |
| Inter. n. 6 - Opere di miglioramento funzionale (impianto antintrusione, TVCC, ecc.) | € 7.000,00            |
| Inter. n. 7 - Acquisizione aree per lo sviluppo/ampliamento del terminal             | € 340.000,00          |
| Imprevisti relativi a tutti gli interventi                                           | € 400.000,00          |
| <b>Tot. 2021</b>                                                                     | <b>€ 5.500.000,00</b> |

**Atteso** che, con il medesimo decreto, sono stati fissati i termini di ultimazione di tutti gli interventi entro il 31.12.2021 e la presentazione della documentazione, delle certificazioni finali di ultimazione e collaudo entro il 30.06.2022;

**Preso atto** che, con il decreto n. 2899/TERINF del 23.07.2020, è stata disposta la liquidazione di € 4.500.000,00 a favore della Società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 01.04.2020, n. 5 *“Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali”*, a seguito dell'istanza presentata dalla medesima società con prot. n. TERINF-GEN-2020-42138 dd. 15.07.2020;

**Visto** il decreto n. 2915/TERINF del 30.06.2021 con il quale è stato preso atto della presentazione del progetto esecutivo riguardante i lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale – Inter. n. 2 - Ampliamento piazzale intermodale, con un nuovo quadro economico di € 1.850.000,00, quale quota parte del finanziamento concesso con il citato decreto n. 4249/TERINF dd. 07.10.2019;

**Visto** il decreto n. 307/TERINF del 04.02.2022 con il quale i termini di ultimazione dei lavori sono stati prorogati al 30.06.2023 ed il termine per la presentazione della documentazione e delle certificazioni finali di ultimazione e collaudo è stato prorogato al 31.12.2023;

**Visto** il decreto 464/TERINF del 17.02.2022 con il quale vi è stata la presa d'atto della presentazione del progetto esecutivo riguardante i lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale- inter. n. 3 – *“Realizzazione di un magazzino raccordato-opere di sistemazione area”*, con un quadro economico di € 610.000,00, quale quota parte del finanziamento concesso con il citato decreto n. 4249/TERINF del 07.10.2019;

**Visto** il decreto n. 3460/GRFVG del 06.06.2022 che ha approvato l'aggiornamento del piano degli investimenti di cui al decreto di concessione n. 4249/TERINF del 07.10.2019, come di seguito specificato:

| INTERVENTI                                                                                                                                                                            | IMPORTI                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Inter. n. 2 - Ampliamento piazzale intermodale per circa mq. 15.000                                                                                                                   | € 1.554.000,00         |
| Inter. n. 3 - Realizzazione di magazzino raccordato – Sistemazione area                                                                                                               | € 610.000,00           |
| Inter. n. 4 - Realizzazione di un fascio di binari per la sosta carri                                                                                                                 | € 2.000.000,00         |
| Inter. n. 6 - Opere di miglioramento funzionale (impianto antintrusione, TVCC, ecc.)                                                                                                  | € 300.000,00           |
| Inter. n. 7 - Acquisizione aree per lo sviluppo e ampliamento del terminal                                                                                                            | € 681.000,00           |
| Inter. n. 9 - Ampliamento piazzale intermodale, officina di manutenzione container, spogliatoi e servizi igienici                                                                     | € 2.325.000,00         |
| Inter. n. 10 - Manutenzione straordinaria Centro logistico - Adeguamento antincendio                                                                                                  | € 1.000.000,00         |
| Maggiori costi afferenti il contributo di cui al decreto di concessione n. 1847/TERINF del 03.05.2018 di cui L.R. 28/12/2017, n. 45, art. 6, commi 11-12-13-14 e 15 di € 3.000.000,00 | € 2.030.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                         | <b>€ 10.500.000,00</b> |

**Considerato** che nel quadro degli investimenti approvati con il citato decreto n. 3460/GRFVG vengono inseriti anche i *“Maggiori costi afferenti il contributo concesso con il decreto n. 1847/TERINF del 03.05.2018 di cui alla L.R. 28/12/2017, n. 45, art. 6, commi 11-12-13-14 e 15”*, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia destinava alla società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., un contributo straordinario per un importo di € 3.000.000,00 per i seguenti lavori: Lotto 6 – Allungamento asta di manovra ferroviaria a 750 metri per € 2.000.000,00 e Lotto 7 – Realizzazione del parcheggio di accesso al terminal intermodale per € 1.000.000,00;

**Visto** il decreto n. 9653/TERINF del 16.08.2022 con il quale è stata effettuata la presa d'atto della presentazione del progetto esecutivo riguardante i lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale – Inter. n. 10 - Manutenzione straordinaria Centro logistico – Adeguamento antincendio con un quadro economico di € 1.000.000,00, quale quota parte del finanziamento concesso con il citato decreto n. 4249/TERINF dd. 07.10.2019;

**Visto** il decreto n. 24190/GRFVG del 24.05.2023 con il quale il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato al 31.12.2024 ed il termine per la presentazione della documentazione e delle certificazioni finali di ultimazione e collaudo è stato prorogato al 30.06.2025;

**Vista** l'istanza di aggiornamento del piano degli investimenti e di proroga dei termini presentata da Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. di protocollo n. 20240000012 del 26.03.2024, registrata al protocollo regionale con il n. GRFVG-GEN-2024-203863-A del 28.03.2024;

**Considerato** che la Società beneficiaria, con la summenzionata nota comunica quanto segue:

- di aver richiesto, in data 02.12.2022, alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica, ai sensi dell'art. 5, commi 51, 52 e 53 della L.R. n. 13/2022, la concessione di un finanziamento di importo pari ad € 1.229.005,73, finalizzato alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime nell'anno 2022 per gli interventi relativi all'allungamento asta di manovra a mt. 750 e alla costruzione di un fascio di binari per la sosta dei carri ferroviari;
- il Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica ha riconosciuto il summenzionato contributo e ne ha disposto la concessione con i decreti n. 31501/GRFVG del 21.12.2022 per un importo di € 942.439,50, n. 6336/GRFVG del 17.02.2023 per un importo di € 100.000,00 e n. 42090/GRFVG del 18.09.2023 per un importo di € 186.566,23 per la "realizzazione fascio di binari per la sosta carri" e, con il decreto n. 28496/GRFVG dd. 13.06.2024, ha provveduto a ripartire lo stanziamento di cui al summenzionato decreto 31501/GRFVG così che l'importo totale della concessione, pari ad € 1.229.005,73 risulta suddivisa nel seguente modo:
  - € 605.073,18 per la realizzazione di un fascio di binari per la sosta carri;
  - € 623.932,55 per l'allungamento dell'asta di manovra;
- di aver presentato in gennaio 2023 una richiesta di finanziamento nell'ambito della Call 2022 del Programma Connecting Europe Facility (CEF) con il placet della Regione Friuli Venezia Giulia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per lo sviluppo del territorio) che riguarda il progetto denominato "Upgrading the multimodal logistic platform of Pordenone through the adaptation and improvement of railway facilities and terminal efficiency" (22-IT-TG-PORTE), per un importo complessivo pari a € 9.528.600,00; su tale importo la Commissione Europea tramite l'Agenzia CINEA (l'Agenzia esecutiva della Commissione europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente) ha concesso e sottoscritto formalmente, in data 05.10.2023, un contratto di finanziamento (Grant Agreement) pari a € 2.858.580,00, corrispondente al 30% dell'importo presentato, pubblicato sul Portale Trasparenza del MIT come "Progetto 101122960 -22-IT-TG-PORTE", che comprende alcuni interventi inseriti nei piani degli investimenti approvati con i già citati decreti n. 3460/GRFVG del 06.06.2022 e n. 1847/TERINF del 03.05.2018 e nel nuovo piano degli interventi richiesto con la medesima nota, suddividendo i costi del progetto presentato nel seguente modo:

| Cod.  | Interventi                                                                            | Costi opere e servizi tecnici | Costi personale interno | Totale                | CO-FIN. 30% PORTE     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| WP1.1 | Gestione generale dei progetti CEF e iniziative di comunicazione                      | € 68.310,00                   | € 34.155,00             | € 102.465,00          | € 30.740,00           |
| WP1.2 | Attività di gara, coordinamento tecnico interventi, direzione lavori e collaudo opere | € 323.690,00                  | € 161.845,00            | € 485.535,00          | € 145.660,00          |
| WP2.1 | Allungamento asta di manovra ferroviaria a 750 m.                                     | € 3.904.600,00                |                         | € 3.904.600,00        | € 1.171.380,00        |
| WP2.2 | Realizzazione fascio di binari per la sosta carri                                     | € 2.470.000,00                |                         | € 2.470.000,00        | € 741.000,00          |
| WP3.1 | Fornitura e installazione portale ferroviario (OCR)                                   | € 215.000,00                  |                         | € 215.000,00          | € 64.500,00           |
| WP3.2 | Ampliamento piazzale operativo del terminal intermodale                               | € 1.875.000,00                |                         | € 1.875.000,00        | € 562.500,00          |
| WP3.3 | Predisposizione alimentazione in MT-BT per gru a portale                              | € 476.000,00                  |                         | € 476.000,00          | € 142.800,00          |
|       | <b>Totale</b>                                                                         | <b>€ 9.332.600,00</b>         | <b>€ 196.000,00</b>     | <b>€ 9.528.600,00</b> | <b>€ 2.858.580,00</b> |

- per la copertura del restante 70% dei costi ammessi a finanziamento dal suddetto progetto europeo, verrà utilizzata quota parte del finanziamento di cui alla L.R. 28 dicembre 2017, n. 45, art. 6, commi 11, 12, 13, 14 e 15, altra quota parte del finanziamento di cui alla L.R. 06.08.2019, n. 13, art. 6, commi 13, 14, 15, 16 e 17, fatte salve le spese non ammissibili e le eventuali spese che dovessero superare le quote concesse, delle quali si farà carico Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con fondi propri;
- in ogni caso, il cumulo dei due fondi non supererà il costo totale dell'investimento, garantendo così il rispetto del principio del c.d. doppio finanziamento;
- con riferimento al cronoprogramma allegato al Grant Agreement, sottoscritto in data 05.10.2023, il termine per ultimare e collaudare gli interventi relativi al 22-IT-TG-PORTE è fissato al 31.12.2025;
- l'aggiornamento del piano degli investimenti che, tenendo conto delle diverse fonti di finanziamento, al fine di evitare di incorrere in una doppia contribuzione, prevede una spesa complessiva pari a € 16.772.602,73, di cui € 13.849.614,89 per le opere inserite nel programma degli investimenti di cui alla L.R. 13/2019 ed € 2.922.987,84 riferiti al piano di cui alla L.R. 45/2017, così ripartita:

| N.                | Interventi                                                                                                                                                                                                                                                             | Spese sostenute e previsione spese da sostenere | Spese ammissibili progetto PORTE | RIPARTO FINANZIAMENTI                    |                                          |                                                              |                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                  | Contributo UE (30% su spese ammissibili) | Fin. Regionale L.R. 13/2019 € 10.500.000 | Fin. Regionale L.R. 13/2022- revisione/prezzi € 1.229.005,73 | Fondi propri della Società |
| Inter. 2          | INTERVENTI ULTIMATI<br>Ampliamento piazzale intermodale circa 15.000 m²                                                                                                                                                                                                | 1.498.210,06                                    | 0,00                             | 0,00                                     | 1.498.210,06                             | 0,00                                                         | 0,00                       |
| Inter. 3          | Realizzazione di magazzino raccordato - Sistemazione area                                                                                                                                                                                                              | 475.970,56                                      | 0,00                             | 0,00                                     | 475.970,56                               | 0,00                                                         | 0,00                       |
| Inter. 10         | Manutenzione straordinaria del Centro Logistico - Adeguamento antincendio                                                                                                                                                                                              | 856.474,77                                      | 0,00                             | 0,00                                     | 856.474,77                               | 0,00                                                         | 0,00                       |
| Inter. 7          | Acquisizione aree                                                                                                                                                                                                                                                      | 681.000,00                                      | 0,00                             | 0,00                                     | 681.000,00                               | 0,00                                                         | 0,00                       |
|                   | <b>SOMMANO INTERVENTI ULTIMATI</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.511.655,39</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>3.511.655,39</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                |
|                   | INTERVENTI IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                  |                                          |                                          |                                                              |                            |
| Inter. 4          | Realizzazione di un fascio di binari per la sosta carri                                                                                                                                                                                                                | 2.344.088,18                                    | 2.116.088,18                     | 634.826,45                               | 1.104.188,55                             | 605.073,18                                                   | 0,00                       |
| Inter. 6          | Impianti tecnologici per il miglioramento funzionale del terminal                                                                                                                                                                                                      | 300.000,00                                      | 0,00                             | 0,00                                     | 300.000,00                               | 0,00                                                         | 0,00                       |
| Inter. 9          | Ampliamento piazzale operativo del terminal intermodale                                                                                                                                                                                                                | 2.600.000,00                                    | 1.871.001,91                     | 561.300,57                               | 2.038.699,43                             | 0,00                                                         | 0,00                       |
| *                 | Allungamento asta di manovra ferroviaria a 750 m                                                                                                                                                                                                                       | 7.030.549,16                                    | 4.661.567,81                     | 1.398.470,34                             | 5.008.146,27                             | 623.932,55                                                   | 0,00                       |
|                   | quota parte relativa a L.R. 13/2019                                                                                                                                                                                                                                    | 4.107.561,32                                    | 2.140.139,24                     | 642.041,77                               | 3.008.146,27                             | 457.373,28                                                   |                            |
|                   | quota parte relativa a L.R. 45/2017                                                                                                                                                                                                                                    | 2.922.987,84                                    | 2.521.428,57                     | 756.428,57                               | 2.000.000,00                             | 166.559,27                                                   |                            |
| Inter. 11 - nuovo | Predisposizione alimentazione in MT-BT per gru a portale                                                                                                                                                                                                               | 500.000,00                                      | 410.632,10                       | 123.189,64                               | 376.810,36                               | 0,00                                                         | 0,00                       |
| Inter. 12 - nuovo | Fornitura e installazione portale ferroviario (OCR)                                                                                                                                                                                                                    | 222.000,00                                      | 205.000,00                       | 61.500,00                                | 160.500,00                               | 0,00                                                         | 0,00                       |
|                   | <b>SOMMANO INTERVENTI IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12.996.637,34</b>                            | <b>9.264.290,00</b>              | <b>2.779.287,00</b>                      |                                          | <b>1.229.005,73</b>                                          | <b>0,00</b>                |
|                   | TOT. sommando ai costi solo la quota parte inerente L.R. 13/2019                                                                                                                                                                                                       | 10.073.649,50                                   | 6.742.861,43                     | 2.022.858,43                             | 6.988.344,61                             | 1.062.446,46                                                 | 185.017,00                 |
|                   | ALTRI COSTI (staff and ext)                                                                                                                                                                                                                                            | 264.310,00                                      | 264.310,00                       | 79.293,00                                | 0,00                                     | 0,00                                                         | 185.017,00                 |
|                   | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16.772.602,73</b>                            | <b>9.528.600,00</b>              | <b>2.858.580,00</b>                      | <b>10.500.000,00</b>                     | <b>1.229.005,73</b>                                          | <b>185.017,00</b>          |
|                   | Riepilogo contributi su interventi inseriti nella L.R. 13/2019                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                  | 2.022.858,43                             | 10.500.000,00                            | 1.062.446,46                                                 |                            |
| *                 | Si precisa che l'intervento "Allungamento asta di manovra ferroviaria a 750 m" viene cofinanziata, oltre che dal contributo PORTE, dalla LR 13/2019, dalla LR 13/2022, anche dalla LR 45/2017 per un importo pari a 2.000.000, come evidenziato in verde nella tabella |                                                 |                                  |                                          |                                          |                                                              |                            |

–riveste particolare importanza che i termini previsti per l'ultimazione dei lavori al 31.12.2024 e per la presentazione della documentazione relativa alle certificazioni finali di ultimazione e collaudo al 30.06.2025, come indicati nel decreto n. 24190/GRFVG del 24.05.2023 della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione, vengano prorogati al fine di allinearli con quelli previsti dal Grant Agreement del 05.10.2023 relativo al Project 101122960 – 22-IT-TG-PORTE, per tenere in considerazione anche il maggior tempo necessario per completare le opere dell' "Allungamento dell'asta di manovra ferroviaria a 750 m." che deve sottostare alle indicazioni di RFI, dovendo essere realizzate lungo la linea ferroviaria UD-VE, in relazione agli orari di circolazione dei treni, all'iter autorizzativo dei progetti, e quindi prevedere:

- il termine per l'ultimazione dei lavori entro il 31.12.2025;
- il termine per la presentazione della documentazione relativa alle certificazioni finali di ultimazione e collaudo entro il 30.06.2026;

**Preso atto** di quanto esposto dalla Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. nella sopra citata istanza di prot. n. 203863-A del 28.03.2024 ed integrazioni;

**Evidenziato** che rimane in capo alla Società medesima l'onere del controllo, della verifica e della comunicazione affinché il cumulo delle diverse fonti di finanziamento non superi l'intensità massima concedibile;

**Dato atto** che la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso":

all'art. 32 pone, in capo al beneficiario, l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

all'art. 32 bis vincola le imprese beneficiarie di incentivi regionali aventi natura di PMI o di grande impresa a mantenere, rispettivamente, per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa: a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi; b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale e stabilisce, inoltre, che <<i>regolamenti e i bandi di settore possono stabilire vincoli di destinazione per i beni mobili, nonché vincoli per specifiche attività che sono oggetto di incentivo>>;

all'art. 45 prevede che venga richiesta annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto di tali obblighi mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

**Viste** le leggi ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

**Vista** la L.R. 14/2002 e s.m.i.;

**Vista** la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

**Vista** la Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 277 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale dd. 23 luglio 2018, n. 1363 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali), in particolare l'Allegato A e s.m.i.;

**Visto** la deliberazione dd. 30.04.2024, n. 584 con la quale la Giunta regionale ha rinnovato l'incarico di Direttore del Servizio portualità e logistica integrata, presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, al dirigente del ruolo unico regionale ing. Giulio Pian, dal 10 maggio 2024 al 9 maggio 2027.

## **Decreta**

*sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esposti nelle premesse ed integralmente richiamati*

1. Che il piano degli investimenti di cui al decreto di concessione n. 4249/TERINF del 07.10.2019, tenuto conto delle diverse fonti di finanziamento, come comunicato dalla Società beneficiaria con la nota di prot. n. 203863-A del 28.03.2024 è così articolato:

| <b>INTERVENTI – quota finanziata da contributo regionale</b>                                                                                                                                                          | <b>COSTO INTERVENTI</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Inter. n. 2 - Ampliamento piazzale intermodale per circa 15.000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                        | € 1.498.210,06          |
| Inter. n. 3 - Realizzazione di magazzino raccordato- Sistemazione area                                                                                                                                                | € 475.970,56            |
| Inter. n. 4 - Realizzazione di un fascio di binari per la sosta carri                                                                                                                                                 | € 1.104.188,55          |
| Inter. n. 6 - Opere di miglioramento funzionale del terminal                                                                                                                                                          | € 300.000,00            |
| Inter. n. 7 - Acquisizione aree per lo sviluppo e ampliamento del terminal                                                                                                                                            | € 681.000,00            |
| Inter. n. 9 - Ampliamento piazzale operativo del terminal intermodale                                                                                                                                                 | € 2.038.699,43          |
| Inter. n. 10 - Manutenzione straordinaria Centro Logistico - Adeguamento antincendio                                                                                                                                  | € 856.474,77            |
| Maggiori costi derivanti dal contributo di cui al decreto di concessione n. 1847/TERINF del 03.05.2018 di cui L.R. 28/12/2017, n. 45, art. 6, c. 11-12-13-14 e 15 "Allungamento asta di manovra ferroviaria a 750 m." | € 3.008.146,27          |
| Inter. n. 11 – Predisposizione alimentazione in MT-BT per gru a portale                                                                                                                                               | € 376.810,36            |
| Inter. n. 12 – Fornitura e installazione portale ferroviario (OCR)                                                                                                                                                    | € 160.500,00            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>€ 10.500.000,00</b>  |

2. Che i termini vengono così prorogati:
  - per l'ultimazione dei lavori al 31.12.2025;
  - per la presentazione della documentazione, delle certificazioni finali di ultimazione e di collaudo al 30.06.2026.
3. Che rimane in capo alla Società medesima l'onere del controllo, della verifica e della comunicazione affinché il cumulo delle diverse fonti di finanziamento non superi l'intensità massima concedibile e di ottenere tutte le certificazioni, autorizzazioni e quant'altro necessario per l'effettuazione degli interventi, sollevando la Regione da qualsiasi responsabilità, molestia, azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare in relazione ai lavori previsti nel presente decreto.
4. Che il soggetto beneficiario, ha l'obbligo di rispettare il vincolo di destinazione prescritto dagli artt. 32 e 32 bis e di adempiere a quanto indicato nell'art. 45 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
5. Che è fatto salvo quanto disposto dal richiamato decreto di concessione n. 4249/TERINF del 07.10.2019, per quanto riguarda le erogazioni, le quali avverranno secondo le modalità previste ai sensi degli artt. 57 e 58 della L.R. 14/2002, su presentazione di stati di avanzamento della spesa per importi non inferiori a € 500.000,00, sia per la parte già erogata quale anticipazione con il citato decreto n. 2899/TERIF del 23.07.2020 nonché per la parte che verrà erogata fino al raggiungimento del saldo del contributo complessivo.

*Il Direttore del Servizio*  
*Ing. Giulio PIAN*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.